

проектная мастерская 327 Справка по объектам

№ п/п	Шифр	Наименование ГК	Срок ввода по ГК	Стоимость работ, выполняемых в рамках ГК, ПМ №4, руб.	С кем подписана разделительная ведомость	Сумма авансов, полученных ПМ № 4, руб.	Фактическое состояние объекта	Статус / Проблемные вопросы по объекту
1	И-186	ГК № 1616187381872090942000000 на выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «Административное здание в Московской области»	30.12.2016	10 500 000	СУ 1	10 500 000	Выполнение: 561 335,5 тыс. руб. Изыскания: 100 % Стадия П: 100 % (сметы 100%) ГЭ: ПЗ ПД №77-1-4-0291-16 от 25.11.2016 Общий статус ввода объекта: не введен. ПД передана Заказчику №10 от 12.12.2016. - ИА: не подписан	Кор. и ПД в смете Статус: ПЗ ПД №77-1-4-0291-16 от 25.11.2016 Цели проекта по ПК от СУ 1. Ввод?
2	Ц-41/14-9	ГК № 1617187375742090942000000 от 10.05.2016 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Автоматизированная газовая котельная по адресу: Саратовская область, Вольский район, п. Сенной, ЭРТ № 2 Вольский, в/г № 5, р.п. Сенной, в/ч 54817 359 ОАИО вместо существующей котельной № 26»	15.07.2017г	22 170 560,00		11 085 280	Оплата Заказчика: 11 085 280 руб. (50 %) Выполнение: 0 (0%) ЛБО по данным ФКП УЗКС: (0 %) 4 398 067,89 руб. Договор подряда: ЗАО "Инж'еоПроект" 2199033,95 руб. (50 %) Выполнение: 0 (0%) Изыскания: 100 % ПСД: 85 %, в т.ч. стадия П - 100 %, стадия Р - 90%, Сметы-0 ГЭ: ПД передана Заказчику для направления в ГЭ пех № 4090 от 13.03.2018 Общий статус ввода объекта: не введен - ИА: не подписан	Т.У. на 70 - расчеты ТУ (оборон. энергетика). Статус: ПД передана Заказчику для направления в ГЭ пех № 4090 от 13.03.2018. Проблемные вопросы: не согласована исполнительная смета на изыскания пех. 15848 от 08.09.2017г. Ответствен: ТУ на "ОС". Договор: ЦО; сметы СЗ.
3	ЛЕНВО/КОТ-63/14	ГК № 1617187391442090942000000 от 10.05.2016 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция системы теплоснабжения военного городка №1 по адресу: Новгородская обл., г. Старая Русса, в/ч 39843, котельная №14»	15.07.2017г	8 198 069,00		6 558 455	Оплата Заказчика: 6 558 455,2 руб. (80 %) Выполнение: 0 (0%) ЛБО по данным ФКП УЗКС: 00,000 (0 %) 0 (0%) Остатки на спецсчетах: 0 (0%) Договор подряда: ЗАО "Картеоборо" 1 483 654,12 руб. Оплата Подрядчику: 741 827,06 руб. (50 %) Выполнение: 0 (0%) Изыскания: 100 % ПСД: 99 %, в т.ч. стадия П - 100 %, стадия Р - 100%, Сметы-90% ГЭ: ПЗ ГЭ по ПД и изысканиям №78-1-4-0029-17 от 28.12.2017г Общий статус ввода объекта: не введен - ИА: не подписан	Статус: РД согласована Заказчиком, ожидаем согласование ООО "Петербург-Газ" и ООО "ОборонЭнерго". Повторно направлены исполнительные сметы на согласование в РУЗКС пех.4552 от 20.03.2018. РД в 4 экз. упр. в 1 экз. в РУЗКС ЗВО 10.04.18г.
4	ЛЕНВО/КОТ-65/14	ГК № 1617187391452090942000000 от 10.05.2016 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция системы теплоснабжения военного городка №32 по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Коммунистическая, д. 5а, котельная № 25»	15.07.2017г	17 896 410,00		8 948 205	Оплата Заказчика: 8 948 205 руб. (50 %) Выполнение: 0 (0%) ЛБО по данным ФКП УЗКС: 00,000 (0 %) 0 (0%) Остатки на спецсчетах: 0 (0%) Договор подряда: ЗАО "Инж'еоПроект" 1 575 452,32 руб. Оплата Подрядчику: 787 726,16 (50 %) Выполнение: 0 (0%) Изыскания: 100% ПСД: 82 %, в т.ч. стадия П - 100 %, стадия Р - 86%, Сметы-0. ГЭ: ПД направлена в ГЭ вх. № 1517 от 19.03.2018. Общий статус ввода объекта: не введен - ИА: не подписан	Система разработки Заказчиком не передана в работу. Статус: ПД направлена в ГЭ вх. № 1517 от 19.03.2018. Проблемные вопросы: Согласование в КГИОП.
5	3-21/14-35	ГК № 1617187391422090942000000 от 10.05.2016 на выполнение проектно-изыскательских работ «Реконструкция системы теплоснабжения военного городка № 3, котельная № 179 по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д. Заречная»	15.07.2017г	6 821 075,00		3 410 538	Оплата Заказчика: 3 410 537,5 руб. (50 %) Выполнение: 0 (0%) ЛБО по данным ФКП УЗКС: 00,000 (0 %) 0 (0%) Остатки на спецсчетах: 0 (0%) Договор подряда: ЗАО "Инж'еоПроект" 821 808,77 руб. Оплата Подрядчику: 410 904,39 (50 %) Выполнение: 0 (0%) Изыскания: 100 % ПСД: 91 %, в т.ч. стадия П - 100 %, стадия Р - 90%, Сметы - 65% ГЭ: Документы направлены в ГЭ вх. №234 от 05.09.2017. Направлены ответы на замечания ГЭ от 08.02.2018г. пех. № 4091 от 13.03.2018. Общий статус ввода объекта: не введен - ИА: не подписан	Статус: Ожидаем ПЗ ГЭ МО РФ. Подготовка ПД для передачи Заказчику в соотв.с условиями ГК.
6	Ц-21/15-72	ГК № 1617187377282090942000000 от 25.08.2016 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Котельная № 66б, расположенная по адресу: Алтайский край, с.Шахи, в/г № 57"	01.07.2017г	14 251 075,00		4 275 323	Оплата Заказчика: 4 275 322,5 руб. (30 %) Выполнение: 0 (0%) ЛБО по данным ФКП УЗКС: 00,000 (0 %) 0 (0%) Остатки на спецсчетах: 0 (0%) Договор подряда: ЗАО "Инж'еоПроект" 1 388 995,64 руб. Оплата Подрядчику: 694 497,82 (50 %) Выполнение: Изыскания 97 % ПСД: 75 %, в т.ч. стадия П - 95 %, стадия Р - 75%, Сметы-0 ГЭ: ПД передана в РУЗКС для согласования №13568 от 07.08.2017. ПД (инженерные изыскания) переданы после устранения замечаний пех. №423 от 15.01.2018. Общий статус ввода объекта: не введен - ИА: не подписан	Статус: Подготовка ПД в адрес Заказчика для направления в ГЭ. Ожидаем подписание ЗИП. Проблемные вопросы: Получение ТУ на ВК. ЗИП не подписано (ЗИП направлено на подписание пех. № 6278 от 14.04.2017г.). Не согласовано ОИР в РУЗКС.
7	ЛЕНВО/КОТ-64/14	ГК № 1617187377632090942000000 от 01.09.2016 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Система теплоснабжения военного городка № 30 по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Макаровская, д.4»	15.07.2017г	15 961 255,00		7 980 628	Оплата Заказчика: 7 980 627,5 руб. (50 %) Выполнение: 0 (0%) ЛБО по данным ФКП УЗКС: 00,000 (0 %) 0 (0%) Остатки на спецсчетах: 0 (0%) Договор подряда: ЗАО "Инж'еоПроект" 1 690 484,06 руб. Оплата Подрядчику: 845 242,03 (50 %) Выполнение: Изыскания: 100 % ПСД: 78 %, в т.ч. стадия П - 100 %, стадия Р - 78%, Сметы-0. ГЭ: Документы переданы в РУЗКС для направления в ГЭ пех № 23051 от 19.12.2017. Общий статус ввода объекта: не введен - ИА: не подписан	Статус: Замечания РУЗКС сняты. ПД в бумажном виде направлена Заказчику для направления в ГЭ Проблемные вопросы: Согласование в КГИОП

16	ПЗ-ГОСП	ПЗ-ГОСП Выполнение полного комплекса работ по объекту: Строительство и реконструкция здания функциональных подразделений филиала №5 ФГКУ "354ВКГ" Минобороны России " по адресу : г Пенза, территория военного городка №5 района Терновка (шифр объекта ПЗ-ГОСП)		4 000 000	СУ 2	3 537 817,44		Работы приостановлены, решается вопрос не о строительстве новой, а о реконструкции существующей котельной
17	Т-41/15-242	ГК № 1616187381872090942000000 на выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «Административное здание в Московской области»	30.12.2016	6 000 000	СУ 1	1 477 855,52		Ведение авторского надзора.