СОГЛАСОВАНО

Заместитель Генерального директора АО "ГУОВ" по работе с Заказчиками

Л.Н.ЛЕОНТЬЕВА

еститель	0
Пиректора по произвол	СОГЛАСОВАНО

Главны	Заместитель
й инженер /	директора
10 "TYOB"	по производс
	тву

	•
	С.В.ЯНОВИЧ
	ЭВИЧ

6 ЦВО Ц-41/17-15 гир на героптольство казарм на героптории ВАМТО им. Хрулева	ЦВО Ц-41/17-15		 Д-41/14-20 Обустройство Тюменского высшего военно – инженерного командного училища 		на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Обустройство военного городка № 71, г. Севастополь, ул. Терещенко, д. 11»	3 ЮВО Ю-41/17-56 Учебный центр Военной полиции ВС РФ		2 ТУ КДЦ-СМР/ИС Инженерные сети Театра советской армии	Реконструкция здания ФГБУ ГАК «223 летный отряд» Министра обороны Российской Федерации» на аэродроме «Чкаловский»	№ Округ объекта Наименование объекта	Перечень Государтственных контрактов АО
		м на территории улева	высшего военно – эго училища	Всего по ЮВО:	окументации и нтажных работ по ого городка № 71, г. ценко, д. 11»	полиции ВС РФ		советской армии	7 ГАК «223 летный ны Российской е «Чкаловский»	объекта	сонтрактов А(
WTOFO.	Всего по ЦВО:	г. Омск	г. Тюмень, ул. Льва Толстого, дом 1.		г. Севастополь, ул. Терещенко, д. 11	г. Владикавказ, респ. Северная Осетия-Алания	Всего по ТУ:	г. Москва	г. Щелково-10 Московская обл.	Место сторительства	О "ГУОВ" по не вводным объектам для включения в производственный план УШІ на 2018 г.
	2 909 670,68	22 552,57	2 887 118,11	695 443,23	161 102,60	534 340,63	204 827	151 315,33	53 511,86	Ориентировочная стоимость ГК (тыс.руб.)	одным объектам
410 1110	91 313,82	22 552,57	68 761,25	41 408,08	34 961,56 6 446,52		10 943	5 168,90	5 774,00	Ориентировочная стоимость ПИР (тыс. руб)	для включения і
	99 172,57	22 552,57	76 620,00	54 514,50	4 514,50	50 000,00	80 000	50 000,00	30 000,00	ЛБО на 2018 г. (гыс. руб.)	в производств
		ПИР	ПИР/СМР І этап		ПИР/СМР	ПИР/СМР 1 этап ПИР 2 этап		ПИР/СМР	ПИР/СМР	Вид работ	енный план
		ТЗ разработано, ОНЦ рассчитано. Письмо о направлении в ФКП РКПД 7243 от 13.04.2018.	Концепция разработана (с учетом разделения на 3 этапа), планируется направить на согласование Т.В.Иванову, ТЗ разработано, ОНЦ (на 1 этап) ориентировочно 2 887 118,11 тыс.руб., направлено от 11.04.2018 № 6375		9.04.18 письмо на возврат ГК для кор-ки сроков на подписи Леонтьевой ЛН	Проект ГК 4.04.2018 передан в ФКП (исх-5954 от 5.04.18). 10.04.18 согласован ДГЗ. Стоимость ГК 534 340,633 т.р		Проект ГК подписан, направлен в ФКП. Решения ЗМО есть, сумму 151 315,329 тыс.руб.	ГК зарегистирован от 09.04.2018. Стоимость ГК 53 511,863 т.р.	Примечание	УШІ на 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Генерального директора АО "ГУОВ" по работе с Заказчиками

Л.Н.ЛЕОНТЬЕВА

-
$\overline{}$
1 4
-
_
$\overline{}$
\neg
$\overline{}$
-
-
1 1
()
_
111
\sim
_
\neg
_
-
1
_

Заместитель директора по производству Главный инженер АО "ГУОВ"

()		TIME CO	
TICLIL	27.2	CDITT	

Перечень Государственных контрактов по вводным объектам для включения в производственный план УПП

老秦秦

Г	T					\top				
		7	0	O.	4	-	ω	2		3
		Ty	Ty Ty		Ty		Цво	Цво	Цво	Округ
		T-21/16-42	59/822	T-42/18-26	T-42/18-25		Ц-42/15-106	Ц-42/15-106	92922/XP-4	Шифр объекта
		Выполнение полного комплекса работ по дополнительным объектам «Обустройства фондов Тульского суворовского военного училища на 560 мест» по адресу: г. Тула, Восточный обвод	Проектирование, реконструкцию и строительство объектов Алабинского гарнизона для размещения 2 гвардейской мотострелковой дивизии на фондах войсковой части 23626	Военный городок 59 тп 283 мсп 144 мсд 20 ОА	Военный городок 254 мсп 144 мсд 20 ОА		«Строительство казармы № 3 на территории военного городка № 35 (242 учебного центра) подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск», г. Омск, п. Светлый», 3 этап	«Строительство казармы № 1 на территории военного городка № 35 (242 учебного центра) подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск», г. Омск, п. Светлый,2 этап	Выполнение обследования, корректировка проектной документации и завершение строительно-монтажных работ по объекту: «Развитие зоны хранения № 4 войсковой части 92992», п. Кедровка, Свердловская область.	Наименование объекта
итого:	Всего по ТУ:	г. Тула	н.п. Алабино, Московская область	г. Ельня, Смоленская область	Брянская обл., г.Клинцы	Всего по ЦВО:	п. Светлый, г. Омск	п. Светлый, г. Омск	Свердловская область п. Кедровка	Место строительства
5 293 215,73	3 677 099,67	208 399,03	43 354,87	1 787 622,27	1 637 723,51	1 616 116,06	200 495,52	226 494,59	1 189 125,95	Ориентировочная стоимость ГК (тыс.руб.)
188 261,00	159 215,00	12 000,000	2 293	73 120	71 802	29 046	4 900	6 200	17 946	Ориентировочная стоимость ПИР (тыс. руб)
2 676 001,17	2 008 195,55	60 000,000	28 722,96	959 472,59	960 000,00	667 805,62	130 000,00	150 000,00	387 805,62	ЛБО на 2018 г.
		ПИР/СМР	ПИР/СМР	ПИР/СМР	ПИР/СМР		ПИР/СМР	ПИР/СМР	ПИР/СМР	Вид работ
		Проект ГК 13.04.18 передан в ФКП (исх-6527 от 13.04.18)	Поступил проект ГК от 16.04.2018	Подготовлено общее ТЗ на шифры 64/1-2 и 64/1-3 подписано в РУЗКС ЗВО и 16.03.2018 будет направлено на согласование в ФКП.	По решению от 04.04.2018 ТЗ и ОНЦ откорректированы под уменьшение объемов работ и стоимости. Проект ГК подписан со стороны АО "ГУОВ" и направлен Заказчику исх-6224 от 10.04.18.		ГК зарегистрирован	ГК зарегистрирован	ГК подписан со стороны АО "ГУОВ". Направлен заказчику. исх-5289 от 28.03.2018 4.04.18 направлен в ДГЗ	работ Примечание