ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ)

№ проекта: СзГУОВ-17187 от 13.07.2018

Группа документов: ГУОВ Служебные записки

Версия проекта: 1

Состав: 1

Содержание: О продлении срока исполнения поручения

 Исполнитель:
 Гранкин К.В. - Заместитель начальника отдела;

 ФИО и должность
 Виза
 Дата
 Подпись
 Примечание

 Янович С.В. - Директор по производству
 Согласовано
 16.07.2018

(Сотрудники)

Подготовил: Цапаев А.В. (17.07.2018 10:07:53)

Подтверждаю Quo beera Ch e ce ce com pe y d Sharya E.A.

Генеральному директору АО «ГУОВ» Е.А.ГОРБАЧЕВУ

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

О продлении срока исполнения поручения

Уважаемый Евгений Александрович!

В Управление по проектированию АО «ГУОВ» на исполнение поступило поручение Пр-53 от 14.05.2018 о необходимости проведения обследования казарм на объекте: «Строительство 3-х казарм на территории военного городка №35 (242 учебного центра) подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск» 1 этап (шифр Ц-42/15-106).

В рамках данного поручения специалистами УпП АО «ГУОВ» были разработаны и направлены 28.05.2018 в адрес Строительного управления №6 АО «ГУОВ» программы испытаний несущих конструкций здания - панелей перекрытий и стеновых панелей.

Для проведения натурных испытаний несущих конструкций здания 01.06.2018 на строительную площадку в г. Омск был направлен сотрудник УпП АО «ГУОВ. Из-за отсутствия стенда для испытаний стеновой панели была испытана только панель перекрытия. На 13.07.2018 стенд для испытания стеновой панели специалистами Строительного управления №6 не изготовлен, в связи с чем отсутствует возможность проведения испытаний стеновой панели и выдача решения по данным казармам.

На основании вышеизложенного прошу Вас продлить срок поручения, а также назначить ответственных лиц со стороны Строительного управления №6 за исполнение данного поручения.

Начальник Управления по проектированию AO «ГУОВ»

А.В.Цапаев

К.В. Гранкин +7 (812) 372-57-58 доб. 3819